


2021 年曲阳县专项债券项目 绩效评价报告

项目名称：曲阳县孟良河综合治理工程项目

资金主管部门：曲阳县水利局

参评单位：曲阳县财政局，资金主管部门

日期：2022 年 10 月



曲阳县孟良河综合治理工程项目 绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、河北省财政厅关于印发《新增政府债券项目和资金绩效管理指导意见》的通知（冀财债〔2020〕36号）等相关政策要求，曲阳县财政局组织并实施了曲阳县孟良河综合治理工程项目绩效评价，形成本评价报告。

一、项目概况

该项目治理范围为曲阳县孟良河 S382 省道桥至曲定县界，治理总长度 20.63km。主要建设内容为河道水生态治理工程、输中水工程及人工湿地工程。具体为新建加压泵站 1 座，新建湿地输水管道 6.3km，新建人工潜流湿地 11.8h m²（其中东侧湿地 5.0h m²，处理规模 2.0 万 m³/d；西侧湿地 6.8h m²，处理规模 3.0 万 m³/d），河道底泥清运 20.63km，河底绿化 13 万 m²（兼做表流湿地），垃圾清运 2.0 万 m³，修建生态壅水闸 4 座，生态浮岛 0.5 万 m²。

二、项目实施内容和范围

（一）项目承担部门：曲阳县水利局

（二）项目实施主体：曲阳县水利局

（三）本次建设地点：曲阳县恒州镇、文德镇、燕赵镇

（四）建设规模：项目治理范围为曲阳县孟良河 S382 省道桥至曲定县界，治理总长度 20.63km。

（五）建设内容：主要建设内容为河道水生态治理工程、输中水工程及人工湿地工程。具体为新建加压泵站 1 座，新建湿地输水

管道 6.3km，新建人工潜流湿地 11.8h m²（其中东侧湿地 5.0h m²，处理规模 2.0 万 m³/d；西侧湿地 6.8h m²，处理规模 3.0 万 m³/d），河道底泥清运 20.63km，河底绿化 13 万 m²（兼做表流湿地），垃圾清运 2.0 万 m³，修建生态壅水闸 4 座，生态浮岛 0.5 万 m²。

（六）投资规模：根据曲阳发改审字【2019】32号文件显示，本项目总投资为19600.06万元。

（七）项目计划建设期限：2019 年 7 月签订的施工合同显示计划工期为 2019 年 7 月至 2020 年 5 月；2020 年 4 月 18 日河北省委、省政府印发了“关于印发<白洋淀生态环境综合整治方案(2020-2022 年)的通知>”，要求曲阳县孟良河综合治理工程 2021 年 12 月完成施工任务，2021 年 1 月专项债券资金申请的实施方案显示的工程建设期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月。

三、项目资金使用情况

该项目于 2019 年 4 月完成项目立项，于 2019 年末开展项目建设。

截至评价日，该项目共安排政府财政资金 17044.7021 万元（其中：中央专项资金 7000.00 万元，专项债券资金 10000.00 万元，地方财政资金 44.7021 万元），曲阳县水利局累计支出金额 17044.7021 万元，结余资金 0.00 万元。

具体见下表：

曲阳县水利局孟良河综合治理项目支出明细表

单

位：万元

| 序号 | 内容 | 公司名称 | 累计支付金额 |
|----|--------------|----------------|-------------|
| 1 | 可研报告编制费 | 曲阳县众方林业开发有限公司 | 15.00 |
| 2 | 勘察费 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 374.2221 |
| 3 | 设计费 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 345.5886 |
| 4 | 工程设计费（水管道涉路） | 中铁城际规划设计有限公司 | 10.00 |
| 5 | 占地补偿费 | 曲阳县恒州镇财政所 | 2,000.00 |
| 6 | | 曲阳县恒州镇人民政府 | 902.4665 |
| 7 | 监理费 | 河北金浩工程项目管理有限公司 | 128.00 |
| 8 | 环评报告编制费 | 中蓝智信环保科技有限公司 | 39.50 |
| 9 | 工程款 | 中水建管国际工程有限公司 | 13,131.1728 |
| 10 | 环境保护检测费 | 河北敏邦环保科技有限公司 | 10.40 |
| 11 | 水土保持方案编制费 | 河北冀水规划设计有限公司 | 9.00 |
| 12 | 水土保持检测费 | 河北源明环境科技有限公司 | 5.00 |
| 13 | 水土保持验收费 | 河北胚淼工程技术有限公司 | 3.00 |
| 14 | 跟踪审计费 | 河北同誉工程项目管理有限公司 | 20.65 |
| 15 | 社会稳定分析费 | 河北康瑞工程咨询有限公司 | 6.00 |
| 16 | 森林植被恢复费 | 曲阳县非税收入管理服务所 | 29.7021 |
| 17 | 一案两书费 | 河北云旗会计师事务所 | 10.00 |
| 18 | | 河北天纵律师事务所 | 5.00 |

| | | | |
|--|----|--|------------|
| | 合计 | | 17044.7021 |
|--|----|--|------------|

根据曲阳县人民政府《关于 2021 年政府专项债券限额使用及项目安排的报告》〔2021〕曲府 79 号文件显示，安排曲阳县孟良河综合治理工程项目专项债券资金 10000 万元，预算下达到曲阳县水利局，并由曲阳县水利局进行集中支付。

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目共计收到专项债券资金 10000.00 万元，实际支出 10000.00 万元。收支明细详见下表：

专项债券资金收支明细表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|--------|------------|-----------|-----|------------|-----------|
| 名称 | 日期 | 金额 | 名称 | 日期 | 金额 |
| 专项债券资金 | 2021.7.27 | 2,381.63 | 工程款 | 2021.7.27 | 2,381.63 |
| | 2021.8.27 | 3,301.63 | | 2021.8.27 | 3,301.63 |
| | 2021.9.28 | 2,295.20 | | 2021.9.28 | 2,295.20 |
| | 2021.12.15 | 2,021.53 | | 2021.12.15 | 2,021.53 |
| 合计 | | 10,000.00 | 合计 | | 10,000.00 |

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了进一步强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提供项目资金管理水平和使用效益，及时掌握项目在执行过程中产生的效果和存在的不足，特别是在资金

使用方面，将评价结果与当年预算安排挂钩，作为预算合法有效执行的重要保障，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。

绩效评价设计过程

1. 收集资料

工作组在项目实施单位收集、整理被评价项目基础资料及相关信息，对项目情况进行初步了解。

2. 绩效评价具体实施

我们通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料，评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

3. 撰写绩效报告

工作组根据现场核实、数据分析情况，撰写绩效评价报告，经过内部讨论、与项目实施单位交换沟通，形成绩效评价项目报告初稿。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

(4) 综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

(5) 经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2. 绩效评价的评价方法

本次评价采取定量和定性评价相结合、综合评价相结合的方式，运用审查法和现场查勘法开展绩效评价工作。

(1) 审查法：通过审查被评价单位的项目档案、项目管理制度、资金支付凭证、资金支付明细账等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

(2) 现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评价项目绩效目标的完成情况。

3. 绩效评价标准

绩效评价标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评价标准。具体包括：

(1) 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、标准等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：其他有参考价值的标准。

4. 绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》(主席令第 21 号);
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
- (3) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10 号)
- (4) 《河北省财政支出绩效评价管理办法》(冀财预〔2011〕68 号);
- (5) 《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285 号);
- (6) 《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53 号);
- (7) 《河北省项目支出绩效指标框架体系》(冀财预[2016]94 号);
- (8) 相关预算指标文及其他文件依据。

5. 绩效评价指标体系

(1) 指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标,也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容,以及财政支出指标体系的设计原则,采用适当的方法,确定财政支出项目的绩效评价指标,然后,运用适当的方法,确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性,并用数量化的方法表示出来,即赋予每个指标一定的权重;确定各个评价指标的参照标准,即明确指标的标准值。

（2）指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的 50%，包括项目立项、项目过程管理；项目绩效类指标占全部权重的 50%，其中项目产出类指标占 22%，项目效果类指标占 28%。

6. 评分方法和评分等级

（1）评分方法

①按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的的相关规定作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

②评价中做到重点突出

在评价工作中，评价人员紧紧抓住评价工作的重点环节，严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价资料。

③客观分析

首先，根据评价项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，依据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。

（2）评价等级

指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为优； $80 \leq$ 分

值<90 为良； $60 \leq$ 分值<80 为合格；60 分以下为不合格。按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。

（四）证据收集方法

评价小组对项目资料进行收集、整理，并进行分析，然后将获取的资料与从现场勘查中获得的资料汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评价小组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（五）绩效评价实施过程

前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，了解评价项目基本情况，设计有关基础数据表格，下发项目执行单位需要准备的资料清单等。

信息采集复核阶段

项目执行单位进行初步准备后，评价小组先后深入项目执行单位以实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证及账簿等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

指标体系设计论证阶段

评价小组在收集各类基础数据，制作基础表格后，根据指定的评价方法，结合项目特点，开始设计项目产出和项目效益类指标。通过评价小组的集体商议，初步形成了既能体现评价意图又切合实际的系列指标。进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，并送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

五、项目执行及绩效实现情况

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分 88 分，评价等级为“良”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（20 分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
|--------------------|------------|---------|------|----|
| 项目立项 (20 分) | 决策机制（12 分） | 项目设立规范性 | 6 | 6 |
| | | 项目决策必要性 | 6 | 6 |
| | 绩效目标（8 分） | 合理性 | 4 | 4 |
| | | 明确性 | 4 | 2 |
| 合 计 | | | 20 | 18 |

1. 决策机制（12 分）

该指标包含 2 个三级指标，主要评价项目立项是否符合国家法

规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务。

(1) 项目设立规范性 (6 分)

该指标主要评价该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

经检查，该项目设立的主要依据有：曲阳县发展和改革局 2017 年 12 月 11 日《关于曲阳县孟良河综合治理工程项目建议书的批复》（曲阳发改审字[2017] 112 号）；曲阳县发展和改革局 2019 年 4 月 8 日《关于曲阳县孟良河综合治理工程可行性研究报告的批复》（曲阳发改审字[2019] 32 号）等。

我们认为该项目设定依据充分，按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证等。

该指标实际得分 6 分。

(2) 项目决策必要性 (6 分)

该指标主要评价项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

通过项目实施，修复河道生态，提高中水资源化利用率，改善曲阳县城及河道沿线的生态环境，进而改善白洋淀水质，服务雄安新区，对经济的可持续发展具有重要意义。

为此我们认为该项目决策的评价结论为必要。

该指标实际得分 6 分。

2. 绩效目标 (8 分)

该指标共包含 2 个三级指标，主要评价项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

(1) 合理性 (4 分)

该指标主要评价项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

经检查，该项目的绩效目标：通过对河道进行治理，改善周边环境，保障行洪安全。该项目绩效目标是依据项目可行性研究报告和初步设计文件内容设定的，绩效目标设置依据较为充分，与客观实际相符。

该指标实际得分 4 分。

(2) 明确性 (4 分)

该指标主要评价项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，专项债券资金绩效目标表中相关绩效指标设定清晰、细化、量化、可衡量，但未按年度细化安排当年工作任务，扣 2 分。

该指标实际得分 2 分。

(二) 项目过程管理 (30 分)

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理 2 个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
|--------|--------|---------|------|----|
| 项目过程管理 | 项目财务管理 | 专项资金使用率 | 5 | 5 |

| | | | | |
|-----|------------------|-----------|----|----|
| | | 会计核算 | 5 | 5 |
| | | 资金支出合规性 | 5 | 5 |
| | 项目业务管理 (15 分) | 管理制度是否健全 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| | | 项目档案资料完整性 | 5 | 2 |
| 合 计 | | | 30 | 27 |

1. 项目财务管理（15 分）

（1）专项资金使用率（5 分）

该指标主要评价实际使用专项债券资金数额占专项债券资金实际拨付额比例。

经检查，该项目 2021 年度共安排专项债券资金 10000.00 万元，2021 年度共使用专项债券资金 10000.00 万元，实际使用专项债券资金数额占专项债券资金拨付额的比例为 100%。

该项指标实际得分 $5 \times 100\% = 5$ 分。

（2）会计核算（5 分）

该指标主要评价会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

经检查，曲阳县水利局会计核算严格遵守《政府会计制度》的相关规定，科目使用正确，核算规范；各项资金的支付申报、审批流程完善，支付依据充分合法。

该项指标实际得分 5 分。

（3）资金支出合规性（5 分）

该指标主要评价专项资金是否严格按照资金管理方法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目专项债券资金均用于项目工程款支付，专款专用，资金收支通过零余额账户，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分 5 分。

2. 项目业务管理（15 分）

（1）管理制度是否健全（5 分）

该指标主要评价项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施。

经检查，曲阳县水利局制定了曲阳县孟良河综合治理工程管理制度，制度对安全生产、财务管理、工程质量、档案资料管理等都有明细的要求。相关制度的制定有效保障了项目的顺利实施。

该指标实际得分 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）

该指标主要评价项目实施是否符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

经评价，项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

该指标得分 5 分。

（3）项目档案资料完整性（5 分）

该指标主要评价项目档案资料是否齐全，保存是否完整。

经评价，曲阳发改审字[2017]112 号关于该工程项目建议书的批

复显示该项目前期的实施单位为曲阳县环保局，项目于 2019 年 2 月

移交至曲阳县水利局，仅提供了工程实施主体变更的说明，未提供政府会议纪要等相关批准变更材料；绿地植物单元和河底绿化工程的验收材料不规范，仅有施工单位项目部签章。

经评价，该项目档案资完完整度有待加强，扣 3 分。

该指标实际得分 2 分。

（三）项目产出（22 分）

该一级指标包含 1 个二级指标 3 个三级指标，主要从实际完成率、完成及时率、质量达标率是否达到预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
|----------------|------|-------|------|----|
| 项目产出 (22 分) | 项目产出 | 实际完成率 | 9 | 9 |
| | | 完成及时率 | 5 | 0 |
| | | 验收合格率 | 8 | 6 |
| 合 计 | | | 22 | 15 |

1. 实际完成率（9 分）

该指标主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评价，该项目于 2019 年 4 月 8 日取得了曲阳县发展和改革局《关于曲阳县孟良河综合治理工程可行性研究报告的批复》；于 2019 年 7 月签订勘察设计施工总承包合同，随后勘察设计单位开展现场勘察、测量及编制初步设计报告等设计工作；2019 年 10 月 9 日，曲阳县政府组织会议，研究湿地位置，确定湿地位置调整至嘉禾山南侧。根据湿地调整意见，勘

察设计单位调整了部分建设内容,于2019年12月25日取得了曲阳县发改局批准项目初步设计报告,2019年12月28日开工建设,项目实际建设内容按项目初设建设内容实施建设。

项目实际完成数量占计划完成数量的比例为100%。

该项指标实际得分 $9 \times 100\% = 9$ 分。

2. 完成及时率 (5 分)

该指标主要评价项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评价,截至评价日,该项目完成了十二个分部项目初验,绿地植物单元和河底绿化工程验收以及竣工结算、财务决算未完成。

该项目施工合同显示的计划工期为2019年7月-2020年7月,实际建设期间为2019年12月28日-2022年6月11日,经询问相关人员,影响工期进度的主要原因为疫情影响和大气污染防治。该项目的完成及时率为-144.44%。

该项指标实际得分0分。

3. 质量达标率 (8 分)

该指标主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经检查,该项目截止2021年12月20日完成了十二个分部的工程验收,并取得了工程验收鉴定书,但绿地植物单元和河底绿化工程于2022年度开展,2022年6月9日出具了完工申请报告,但所附文件仅为建设单位出具的完工情况说明,且说明签章为施工项目部章,未扣建设单位公章、无相关验收单位参与验收,无法认定为绿

地植物单元和河底绿化工程的验收材料，扣 2 分

该项指标实际得分 6 分。

（四）项目效果（28 分）

该一级指标包含项目效益 1 个二级指标和社会效益、生态效益、可持续影响力及社会公众或服务对象满意度 4 个三级指标。主要评价项目实施后所产生的各种效益，包括项目实施对社会发展、生态环境改善所带来的直接或间接影响情况、项目实施的可持续影响程度及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
|----------------|------|------------|------|----|
| 项目效果 (28 分) | 项目效益 | 社会效益 | 7 | 7 |
| | | 生态效益 | 8 | 8 |
| | | 可持续影响力 | 7 | 7 |
| | | 社会公众或服务对象满 | 6 | 6 |
| 合 计 | | | 28 | 28 |

1. 社会效益（7 分）

该指标主要评价该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

经评价，项目的实施，通过河道底泥清理、垃圾清运、河底绿化及生态浮岛修复孟良河水生态环境，改善河道沿线 12 个村及曲阳县城共计 10 万人的人居环境，取得了较好的社会效益。

该项指标实际得分 7 分。

2. 生态效益（8 分）

该指标主要评价项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响

情况。

经评价，项目实施，通过人工湿地中水生植物、土壤、人工介质、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，进一步去除污水处理厂中含有的有机物、氮、磷等污染物，通过河道底泥清理、垃圾清运、河底绿化及生态浮岛修复孟良河水生态环境，保证大寺头监测断面的考核水质达标，补充河道生态基流，修复河道生态，提高中水资源化利用率，节约用水，改善曲阳县城及河道沿线的生态环境，生态效益显著。

该项指标实际得分 8 分。

3. 可持续影响力（7 分）

该指标主要评价项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

经评价，通过项目实施，改善曲阳县城及河道沿线的生态环境，对保证入淀河流水质无害，进而改善白洋淀水质具有重要意义，可持续影响效果较好。

该项指标实际得分 7 分。

4. 社会公众或服务对象满意度（6 分）

该指标主要评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。针对该指标，我们随机选取了 10 个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下：

（1）受益对象满意度调查一览表

受益对象满意度调查问卷汇总表

| 调查项目 | 满意/ | 一般/ | 不满意/ | 合计/ |
|------|-----|-----|------|-----|
|------|-----|-----|------|-----|

| | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 |
|----------------|----|----|----|----|
| 项目实施后水质的改善情况 | 10 | | | 10 |
| 项目实施对环境的改善情况 | 10 | | | 10 |
| 项目实施对防洪能力的改善情况 | 10 | | | 10 |

调查问卷共分为 3 个单项，每个单项满分为 100 分。其中：每一单项满分为 100 分：满意为 100 分，一般为 50 分，不满意为 0 分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分= $\Sigma 1/3$ 各单项满意度得分

经计算，总体得分为 100 分。通过抽查，问卷调查统计发现，目前对该项目的实施满意度较高。

该指标实际得分 6 分。

六、项目综合评价结论和评价等级

1. 确定评价分值：88 分

2. 评价等级：良

3. 项目综合评价结论

该项目严格专项债券资金使用管理，专项债券资金于 2021 年度完成支付，用途均为工程款，专款专用，无结余资金；截至评价日，项目建设已完成，部分建设内容验收材料有待完善。通过项目实施，改善了曲阳县城及河道沿线的生态环境，提高了河道沿线村庄及县城的人居环境，保证入淀河流水质无害，可持续影响效果较好。

七、存在的问题

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

（一）项目实施进度方面

项目整体实施进度较慢，项目于 2019 年完成立项并开始了项目建设，计划工期 12 个月，但项目实际于 2022 年 6 月完工，截至评价日项目部分建设内容竣工验收手续不全，项目实施进度有待加强。

（二）绩效指标设定方面

绩效指标的明确性有待加强，产出指标估计不足，项目建设周期过长；指标设置不够细化，指标值未能与年度工作任务相匹配。

（三）项目档案保管情况

项目实施单位项目档案资料保管工作有待加强，曲阳发改审字[2017]112 号关于该工程项目建议书的批复显示该项目前期的实施单位为曲阳县环保局，项目于 2019 年 3 月移交至曲阳县水利局，仅提供了工程实施主体变更的说明，未提供政府会议纪要等相关批准变更材料；部分建设内容验收材料不规范，仅有施工单位项目部签章。

八、建议及改进措施

（一）针对项目实施进度较慢问题，建议项目实施单位加快项目实施进度，尽快完善项目验收、开展工程结算工作，提高财政资金的使用效率。

（二）针对项目绩效指标不明确方面问题，建议项目实施单位重视绩效评价工作，按实际情况设定合理的绩效指标，加强对本单

位预算绩效管理工作的组织领导。在绩效指标设定时，要加大组织领导和工作协调力度。相关业务处室要积极参与，各部门财务和项目人员，要重视该项工作，设定科学、合理的绩效指标。

（三）针对项目档案管理方面，建议项目实施单位加强档案管理工作，建议编制档案目录，分类管理装订成册；对相关人员进行业务培训，提高相关人员业务素质，力争做到相关人员对项目的各个方面“一口清”。

