

河北省教育厅

省改薄办函〔2018〕3号

关于“双创双服”活动中小学校舍提升工程截至 2018年7月底进展情况的通报

各市（县、区）教育局：

根据各市、县报送的“双创双服”活动中小学校舍提升工程截至7月底进展情况表，我们对相关数据进行了整理、汇总、分析。现将截至2018年7月底的有关情况通报如下：

一、开工情况

中小学校舍提升工程我省规划新建、改扩建校舍面积100万平米，纳入台账管理的规划校舍面积107万平米，共涉及13个市、114个县、553所学校。截至7月底已开工学校536所，未开工学校17所，开工面积104万平方米。

各市开工情况：石家庄市100%、唐山市100%、邯郸市100%、邢台市100%、承德市100%、沧州市100%、衡水市100%、辛集市100%、廊坊市99%、保定市93%、秦皇岛市92%、张家口市91%、定州市53%。

各县开工情况：大部分县均已开工，按开工面积计算，开工

率低于 80%的 4 个县为博野县 0%、广阳区 8%、阳原县 49%、满城区 61%。

二、主体完工情况

中小学校舍提升工程截至 7 月底主体已封顶的学校有 361 所，主体完工面积 77 万平方米。

各市主体完工情况：承德市 100%、沧州市 84%、邯郸市 78%、唐山市 76%、廊坊市 76%、石家庄市 75%、秦皇岛市 74%、张家口市 70%、衡水市 65%、邢台市 64%、辛集市 62%、保定市 61%、定州市 25%。

各县主体完工情况：主体全部封顶的有 49 个县：深泽县、灵寿县、正定县、赞皇县、元氏县、卢龙县、成安县、馆陶县、邢台县、临城县、柏乡县、任县、南和县、巨鹿县、威县、清河县、临西县、涞源县、蠡县、顺平县、望都县、涿州市、赤城县、康保县、怀安县、万全区、沽源县、宣化区、承德县、兴隆县、平泉市、滦平县、隆化县、丰宁县、宽城县、围场县、青县、东光县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、任丘市、黄骅市、霸州市、文安县、大城县、桃城区、枣强县。

主体完工率低于 50%的有 24 个县：藁城县 49%、赵县 48%、怀来县 47%、高碑店市 45%、景县 44%、昌黎县 40%、内丘县 40%、阜平县 34%、栾城县 33%、阳原县 32%、香河县 30%、满城区 20%、宁晋县 19%、易县 19%、南宫市 17%、广阳区 8%、井陉县 0%、新河县 0%、徐水区 0%、博野县 0%、安国市 0%、张北县 0%、海兴县

0%、固安县 0%。

三、全省情况综合分析

全省综合来看，校舍建设绝大部分已开工，主体完工面积为 77 万平米，总体进度超过时间进度，但有 24 个县低于序时进度，有 3 个县开工率低于 50%，对这 3 个县提出批评，分别为博野县、广阳区、阳原县。请进度较慢的市、县务必高度重视，落实主体责任，精心安排部署，抓住暑假施工黄金期，采取有效措施，在保证项目质量的前提下，不断加大推进力度，确保学校早日投入使用。

附件：截至 2018 年 7 月底中小学校舍提升工程校舍建设项目
实施进展情况表



联系人：冯博智 电话：0311-66005071（兼传真）

抄送：各设区市、县（市、区）人民政府、河北省财政厅、河北省发展和改革委员会

附件：

截至2018年7月底中小学校舍提升工程校舍建设项目实施进展情况表

单位	新建、改扩建校舍情况									开工面积	主体完工面积	开工率	主体完工率
	规划资金 (万元)	合计	规划面积（平方米）										
			教学用房		生活用房				附属设施				
			教学楼	实验楼	学生宿舍	食堂	浴室	厕所					
河北省	181132.8	1086652.4	801766.54	47164.24	154200.33	29737.7	799	4006.06	40604.76	1046242.16	772367.86	96%	71%
石家庄市合计	22150.97	141475.13	115234.38	3980	14380.75	4228	0	152	1330	141475.13	105699.51	100%	75%
深泽县小计	867	5450	5450	0	0	0	0	0	0	5450	5450	100%	100%
灵寿县小计	439	3083	2024	0	1027	0	0	32	0	3083	3083	100%	100%
晋州市小计	555	3563	3563	0	0	0	0	0	0	3563	2943	100%	83%
新乐市小计	1521	11100	11100	0	0	0	0	0	0	11100	7909	100%	71%
正定县小计	2385	16800	10800	0	3500	0	0	0	0	16800	16800	100%	100%
赞皇县小计	496	3860	2320	0	1540	0	0	0	0	3860	3860	100%	100%
元氏县小计	1508	9266	9266	0	0	0	0	0	0	9266	9266	100%	100%
赵县小计	1803	13039	8571	0	2666	1682	0	120	0	13039	6266	100%	48%
行唐县小计	1292	6735.23	5087.48	0	1647.75	0	0	0	0	6735.23	4365.63	100%	65%
平山县小计	2419	13841	13295	0	0	546	0	0	0	13841	10267	100%	74%
高邑县小计	1701	8640	4660	3980	0	0	0	0	0	8640	4660	100%	54%
井陉县小计	100	1000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	100%	0%
栾城县小计	549.97	3011.38	3011.38	0	0	0	0	0	0	3011.38	988.38	100%	33%
藁城县小计	1537	9110	9110	0	0	0	0	0	330	9110	4447	100%	49%

单位	新建、改扩建校舍情况									开工面积	主体完工面积	开工率	主体完工率
	规划资金 (万元)	合计	规划面积（平方米）										
			教学用房		生活用房				附属设施				
			教学楼	实验楼	学生宿舍	食堂	浴室	厕所					
无极县小计	2974	19600	13600	0	4000	2000	0	0	0	19600	16000	100%	82%
鹿泉区小计	2004	13376.52	13376.52	0	0	0	0	0	0	13376.52	9394.5	100%	70%
唐山市合计	7701	46133	43006		3127	0	0	0	0	46134	34954	100%	76%
丰南区小计	340	4582	4582	0	0	0	0	0	0	4582	3230	100%	70%
丰润区小计	882	3445	3445	0	0	0	0	0	0	3445	2750	100%	80%
滦南县小计	964	5295.76	5295.76	0	0	0	0	0	0	5295.76	3334.4	100%	63%
遵化市小计	726	4200	3000		1200	0	0	0	0	4200	3400	100%	81%
玉田县小计	4789.03	28610.53	26683.53		1927	0	0	0	0	28610.79	22239.39	100%	78%
秦皇岛市合计	7086.8	24515.24	24230.24	285	0	0	0	0	0	22595.24	18234.54	92%	74%
昌黎县小计	1477	6799	6799	0	0	0	0	0	0	6799	2723	100%	40%
卢龙县小计	305	1427	1427	0	0	0	0	0	0	1427	1427	100%	100%
抚宁区小计	1375	4689	4404	285	0	0	0	0	0	4689	4404	100%	94%
青龙县小计	3930	11600	11600	0	0	0	0	0	0	9680	9680	83%	83%
邯郸市合计	16517.8	130468.46	67779.05	8415.2	33017.21	2956	0	188	11909	130468.46	102153.05	100%	78%
大名县小计	3369	25385	21643	0	3270	384	0	88	0	25385	21310	100%	84%
永年区小计	956	6205								6205	4229	100%	68%
武安市合计	1189	19157	3527	467	3254				11909	19157	11920	100%	62%
涉县小计	645	4677	0	0	3205	1472	0	0		4677	4256	100%	91%

单位	新建、改扩建校舍情况									开工面积	主体完工面积	开工率	主体完工率
	规划资金 (万元)	合计	规划面积（平方米）										
			教学用房		生活用房				附属设施				
			教学楼	实验楼	学生宿舍	食堂	浴室	厕所					
邱县（区）小计	1154	8120	6621	1500						8120	6409	100%	79%
临漳县小计	1626	10696	5905	1448	3343	0	0	0	0	10696	7501	100%	70%
肥乡区小计	641	5000	3800	0	0	1100	0	100	0	5000	4700	100%	94%
曲周县小计	1638	11486	4791	0	6695	0	0	0	0	11486	9686	100%	84%
鸡泽县小计	3149	24902	10152	1500	13250	0	0	0	0	24902	17302	100%	69%
成安县小计	1340	8740	5240	3500	0	0	0	0	0	8740	8740	100%	100%
馆陶县小计	811	6100	6100	0	0	0	0	0	0	6100	6100	100%	100%
邢台市合计	21623	150290	74412	17148	52622	4408	0	0	1700	150289	96229	100%	64%
邢台县小计	2253	15122	8122	0	7000	0	0	0	0	15122	15122	100%	100%
临城县小计	470	3142	1671	707	0	764	0	0	0	3142	3142	100%	100%
内丘县小计	876	5480	5480	0	0	0	0	0	0	5480	2200	100%	40%
柏乡县小计	320	1801	1801	0	0	0	0	0	0	1801	1801	100%	100%
隆尧县小计	1543	10241.16	1478.2	2978.96	4584	1200	0	0	0	10242	6340	100%	62%
任县小计	1156	7528	4456	0	3072	0	0	0	0	7528	7528	100%	100%
南和县小计	859	4294	1594	0	2700	0	0	0	0	4294	4294	100%	100%
宁晋县小计	4407.01	28273.97	9057.35	5735.81	12770.55	710.26	0	0	0	28273	5268	100%	19%
巨鹿县小计	874	7479.41	0	1803.22	5118.73	557.46	0	0	0	7479	7479	100%	100%
新河县小计	2563	15000	10000	0	5000	0	0	0	0	15000	0	100%	0%

单位	新建、改扩建校舍情况									开工面积	主体完工面积	开工率	主体完工率
	规划资金 (万元)	合计	规划面积（平方米）										
			教学用房		生活用房				附属设施				
教学楼	实验楼	学生宿舍	食堂	浴室	厕所								
广宗县小计	748	7100	7100	0	0	0	0	0	0	7100	5850	100%	82%
平乡县小计	1303	10550	4500	0	4000	350	0	0	1700	10550	7850	100%	74%
威县小计	903	7069	3292	0	3777	0	0	0	0	7069	7069	100%	100%
清河县小计	1500	11923	7323	0	4600	0	0	0	0	11923	11923	100%	100%
临西县小计	1151	9363	8537	0	0	826	0	0	0	9363	9363	100%	100%
南宫市小计	697	5923	0	5923	0	0	0	0	0	5923	1000	100%	17%
保定市市合计	40349.78	208513	193920	1450	10073	2701	0	295	74	193173	126700	93%	61%
徐水区小计	983	5500	5500	0	0	0	0	0	0	5500	0	100%	0%
定兴县小计	1130	6050	6050	0	0	0	0	0	0	6050	4000	100%	66%
阜平县小计	1006	6900	5660	1050	0	0	0	190	0	5660	2360	82%	34%
涞水县小计	3359	16251	16251	0	0	0	0	0	0	16251	13331	100%	82%
涞源县小计	964	5690	4650	0	1040	0	0	0	0	5690	5690	100%	100%
蠡县小计	629	3979	3979	0	0	0	0	0	0	3979	3979	100%	100%
满城区小计	2910	20730	20730	0	0	0	0	0	0	12730	4200	61%	20%
顺平县小计	886	5030	2150	0	2880	0	0	0	0	5030	5030	100%	100%
望都县小计	3542.5	11900	11900	0	0	0	0	0	0	11900	11900	100%	100%
高碑店市小计	2358.28	11797	8697	0	2100	1000	0	0	0	11797	5297	100%	45%
博野县小计	897	6100	4500	0	1600	0	0	0	0	0	0	0%	0%

单位	新建、改扩建校舍情况									开工面积	主体完工面积	开工率	主体完工率
	规划资金 (万元)	合计	规划面积（平方米）										
			教学用房		生活用房				附属设施				
			教学楼	实验楼	学生宿舍	食堂	浴室	厕所					
唐县小计	3879	27181	23831	400	1700	1250	0	0	0	27181	19890	100%	73%
安国市小计	2059	12250	12250	0	0	0	0	0	0	12250	0	100%	0%
易县小计	1479	11500	11500	0	0	0	0	0	0	11500	2200	100%	19%
曲阳小计	2763	20068	20068	0	0	0	0	0	0	20068	12330	100%	61%
涿州市小计	3509	16556	16000	0	0	451	0	105	0	16556	16556	100%	100%
清苑区小计	2527	12933	12106	0	753	0	0	0	74	12933	12859	100%	99%
高阳县小计	5469	8098	8098	0	0	0	0	0	0	8098	7078	100%	87%
张家口市合计	5363	30460	12879	0	15460	1338	503	280	0	27725	21431	91%	70%
怀来县小计	559	2150	0	0	2150	0	0	0	0	2150	1000	100%	47%
阳原县小计	420	5365	5365	0	0	0	0	0	0	2630	1700	49%	32%
赤城县小计	1484	7100	2100	0	3700	1300	0	0	0	7100	7100	100%	100%
康保县小计	204.2	1279	574	0	573	0	0	132	0	1279	1279	100%	100%
怀安县小计	114	628	337	0	0	0	183	108	0	628	628	100%	100%
蔚县小计	840	4409.4	0	0	4409.4	0	0	0	0	4409.4	3648	100%	83%
万全区小计	564	2834	2216	0	345	38	195	40	0	2834	2834	100%	100%
沽源县小计	212	1853.68	898.99	0	954.69	0	0	0	0	1853.68	1853.99	100%	100%
宣化区小计	322	1388.19	1388.19	0	0	0	0	0	0	1388.19	1388.19	100%	100%
张北县小计	643.54	3453	0	0	3328	0	125	0	0	3453	0	100%	0%

单位	新建、改扩建校舍情况									开工面积	主体完工面积	开工率	主体完工率
	规划资金 (万元)	合计	规划面积（平方米）										
			教学用房		生活用房				附属设施				
			教学楼	实验楼	学生宿舍	食堂	浴室	厕所					
承德市合计	10364	68278	41960	1200	6065	2906	296	1333	14518	68278	68278	100%	100%
承德县小计	400	2230	2230	0	0	0	0	0	0	2230	2230	100%	100%
兴隆县小计	610	1958	1958	0	0	0	0	0	0	1958	1958	100%	100%
平泉市小计	480	2400	0	0	2400	0	0	0	0	2400	2400	100%	100%
滦平县小计	660	2560	2314	0	0	0	0	0	246	2560	2560	100%	100%
隆化县小计	600	3400	3200	0	0	0	0	200	0	3400	3400	100%	100%
丰宁县小计	5000	35000	19800	1200	3665	2906	296	1133	6000	35000	35000	100%	100%
宽城县小计	2400	8753	8753	0	0	0	0	0	0	8753	8753	100%	100%
围场县小计	214	11977	3705	0	0	0	0	0	8272	11977	11977	100%	100%
沧州市合计	27282.64	133583.51	110096.7	10498.05	2300	8791	0	394	1503.76	133583.51	111845.79	100%	84%
沧县小计	1732	10620	10620	0	0	0	0	0	0	10620	5885	100%	55%
青县小计	327	2108.97	2108.97	0	0	0	0	0	0	2108.97	2108.97	100%	100%
东光县小计	1329	5785	3985	1800	0	0	0	0	0	5785	5785	100%	100%
海兴县小计	1000	4700	4700	0	0	0	0	0	0	4700	0	100%	0%
盐山县小计	3314	16370	15570	0	0	800	0	0	0	16370	11020	100%	67%
肃宁县小计	1322	4600	2300	0	2300	0	0	0	0	4600	4600	100%	100%
南皮县小计	1255	6300	6300	0	0	0	0	0	0	6300	6300	100%	100%
吴桥县小计	838	2399	1480	0	0	919	0	0	0	2399	2399	100%	100%

单位	新建、改扩建校舍情况									开工面积	主体完工面积	开工率	主体完工率
	规划资金 (万元)	合计	规划面积（平方米）										
			教学用房		生活用房				附属设施				
			教学楼	实验楼	学生宿舍	食堂	浴室	厕所					
献县小计	5777.37	26727.28	19557.23	5498.05	0	1672	0	0	0	26727.28	26727	100%	100%
泊头市小计	3739.2	21420	16700	0	0	4500	0	120	100	21420	19620	100%	92%
任丘市小计	1082.071	4777.93	4327.93	0	0	0	0	274	176	4777.93	4777.93	100%	100%
黄骅市小计	2290	7900	7000	0	0	900	0	0	0	7900	7900	100%	100%
河间市小计	3277	19875.33	15447.57	3200	0	0	0	0	1227.76	19875.33	14722.89	100%	74%
廊坊市合计	8107.5	43646	37250.15	4188	0	0	0	1064.06	1144	43031	33168	99%	76%
香河县小计	1109	4799	4799	0	0	0	0	0	0	4799	1420	100%	30%
永清县小计	490	7700	7700	0	0	0	0	0	0	7700	4300	100%	56%
广阳区小计	222.5	665	315	0	0	0	0	56	294	50	50	8%	8%
固安县	609	3084	2891.15	0	0	0	0	193.06	0	3084	0	100%	0%
霸州市小计	1068	4300	2845	0	0	0	0	605	850	4300	4300	100%	100%
文安县小计	3915	18999	15999	3000	0	0	0	0	0	18999	18999	100%	100%
大城县小计	694	4099	2701	1188	0	0	0	210	0	4099	4099	100%	100%
衡水市合计	5682.5	47071	30507	0	6738	1400			8426	47071	30522	100%	65%
桃城区小计	633	4382	4382	0	0	0	0	0	0	4382	4382	100%	100%
枣强县合计	90	640	640	0	0	0	0	0	0	640	640	100%	100%
武邑县合计	989	5681	5255	0	0	0	0	0	426	5681	4000	100%	70%
深州市合计	1550.5	10650	5450	0	3800	1400	0	0	0	10650	9150	100%	86%

单位	新建、改扩建校舍情况									开工面积	主体完工面积	开工率	主体完工率
	规划资金 (万元)	合计	规划面积（平方米）										
			教学用房		生活用房				附属设施				
			教学楼	实验楼	学生宿舍	食堂	浴室	厕所					
故城县合计	420	2938	0	0	2938	0	0	0	0	2938	2350	100%	80%
景县合计	2000	22780	14780	0	0	0	0	0	8000	22780	10000	100%	44%
定州市	5591	41870	34470	0	6500	600	0	300	0	22070	10600	53%	25%
辛集市	3313	20349	16022	0	3917	410	0	0	0	20349	12553	100%	62%