

曲阳县交通运输局

2020 年重点绩效评价报告

根据县财政局重点绩效评价的要求，曲阳县交通运输局认真组织，精心谋划，抓好落实。形成重点绩效评价报告如下：

一、认真组织评价工作

（一）成立了以副局长刘杰为组长，冯少辉为副组长，赵彬、田向辉、张玉为成员的绩效评价工作领导小组。切实履行主体责任，认真组织，落实任务，有力推进部门重点绩效评价工作。

二、确保评价工作质量

绩效评价工作领导小组坚持目标导向，扎实做好绩效评价各环节工作，确保评价过程组织严密、评价结果客观公正、改进措施有力有效。

（一）准确把握评价范围。评价对象为 2020 年我部门的项目支出资金。主要是 2020 年项目支出主要分为 5 大类（15 项）。1、是农村公路建设、2、是农村公路养护、3、成品油补助出租车和公交车的油价补贴；4、是综合事务项目（房租）；5、扶贫项目贫困村道路硬化。

其中：曲阳县北镇至大西旺农村公路改建项目（1800）万元被县财政列为重点绩效评价计划。

（二）全面客观作出评价

评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，分别对重点评价内容以及专项资金重点评价安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县北镇至大西旺农村公路改建项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附件）。全年预算数 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了曲阳县曲阳县北镇至大西旺农村公路 28.9 公里公路改建；方便沿线群众出行，发现的主要问题及原因：一、曲阳县北镇至大西旺农村公路改建项目初期进度较慢，；二、预算绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏。

附件 2 2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：130634348001 曲阳县交通运输局本级

主管部门：130634348 曲阳县交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0402-YXN-6H11	项目名称	曲阳县北镇至大西旺农村公路改建	预算金额 (调整后)	1800	执行金额	1800					
项目实施计划	完成北镇至大西旺 28.1 公里公路建设，方便沿线群众出行，拉动经济发展。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度			第三季度	第四季度						
	20	40			70	100						
绩效目标	完成了北镇至大西旺 28.1 公里公路建设，方便沿线群众出行，拉动经济发展。											
绩效指标分类	绩效指标	指标描述	评价标准				确定依据	指标完成值	完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				指标得分	权重占比	指标拆算得分
产出指标	建设工程质量合格率 (%)	质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	30%	30

	工程量完成率 (%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	20%	20
效果指标	沿线群众出行缩短的时间	道路完工后出行时间比施工前出行的时间差	100%	≥0.3 小时	≥0.2 小时	<0.1 小时	依据工作方案	95%	良	85	30%	27
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	95%	良	85	10%	10
预算执行率										100	10%	10
自评得分												97

三、加强评价结果应用

(一) 形成绩效评价报告

重点评价工作结束后，针对评价情况，我部门形成了包括评价组织、资金安排、评价情况、问题分析的评价报告，按时报送财政部门。

(二) 认真整改存在问题

针对重点绩效评价中发现问题，我部门认真进行了整改。举一反三加快工程进度，下一步，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，加快工作进展和支出进度，确保工作圆满完成，资金按期支出。

(三) 建立预算挂钩机制

展和预算执行。

（四）稳步推进结果公开

重点评价工作结束后，拟于 11 月 30 日前，至少选择一项评价结果的主要信息在公开网站公开。



2020年3月25日